

جدول القيادة للمشاريع المنجزة ببلدية حمام الشط لسنة 2020

| ع/ر | اسم المشروع                         | مرجع الصنفقة | الاعتمادات المرصودة | الخطة التمويلية |                                   |         |              | اعلان طلب العروض               |                           |                  |                                |                           |                  | مبلغ الصنفقة الاصلي | المدة التعاقدية | الاذن بتاريخ الاشغال | التاريخ الفعلي لانتهاء الاشغال | تاريخ الاستلام الوقتي | تاريخ الاستلام النهائي | دفع الاقساط و الفاتورات |            | تاريخ تأشيرة امر الصرف على النفقة | نسبة التحويل                                                      | مرحلة الانجاز                                             |
|-----|-------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                                     |              |                     | تمويل ذاتي      | مساعدة(استثنائية،موظفة،غير موظفة) | قرض     | مساهمات اخرى | مرة اولى                       |                           | مرة ثانية        |                                |                           |                  |                     |                 |                      |                                |                       |                        |                         |            |                                   |                                                                   |                                                           |
|     |                                     |              |                     |                 |                                   |         |              | تاريخ الاشغال بالصحافة الوطنية | تاريخ الاقصى لقبول العروض | تاريخ فتح العروض | تاريخ الاشغال بالصحافة الوطنية | تاريخ الاقصى لقبول العروض | تاريخ فتح العروض |                     |                 |                      |                                |                       |                        |                         |            |                                   |                                                                   |                                                           |
| 1   | تهينة الممر المؤدي الى الشاطئ       | 01/2020      | 300,000             | 100,000         | 200,000                           | ***     | ***          | 13/02/2020                     | 04/03/2020                | 11/03/2020       | 20/05/2020                     | 10/06/2020                | 10/06/2020       | ***                 | 120 يوم         | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | ***                                                       |
| 2   | تهينة الكورنيش                      | 01/2020      | 300,000             | 100,000         | ***                               | ***     | 200,000      | 13/02/2020                     | 04/03/2020                | 04/03/2020       | 14/05/2020                     | 05/06/2020                | 05/06/2020       | ***                 | 120 يوم         | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | ***                                                       |
| 3   | التنوير العمومي                     | ***          | 107,000             | ***             | 107,000                           | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية للمشروع      |
| 4   | تجميل مداخل المدن                   | ***          | 50,000              | ***             | 50,000                            | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية للمشروع      |
| 5   | تعبيد الطرقات                       | ***          | 150,000             | ***             | ***                               | 150,000 | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية للمشروع      |
| 6   | تصريف مياه الامطار                  | ***          | 60,000              | 60,000          | ***                               | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية للمشروع      |
| 7   | تهينة فضاء المواطن                  | ***          | 60,000              | 10,000          | ***                               | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | بصدد اعداد ملف الاستشارة                                  |
| 8   | تهينة قاعة الاجتماعات               | ***          | 30,000              | ***             | 30,000                            | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | بصدد اعداد ملف الاستشارة                                  |
| 9   | تركيز محطة فولطوضونية بقاعة الافراح | ***          | 150,000             | 60,000          | 90,000                            | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم تعيين مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية للمشروع      |
| 10  | اقتناء معدات اعلامية                | ***          | 10,000              | ***             | 10,000                            | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | بصدد اعداد طلب الاثمان                                    |
| 11  | مراجعة مثال التهينة العمرانية       | ***          | 10,000              | ***             | 10,000                            | ***     | ***          | ***                            | ***                       | ***              | ***                            | ***                       | ***              | ***                 | ***             | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | تم احالة كراس شروط طلب العروض لوزارة التجهيز لابداء الراي |
| 12  | تهينة سوق يومي للخضر و الغلال       | 04/2020      | 200,000             | 200,000         | ***                               | ***     | ***          | 12/03/2020                     | 02/04/2020                | 02/04/2020       | 06/05/2020                     | 04/06/2020                | 04/06/2020       | ***                 | 240 يوم         | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | ***                                                       |
| 13  | تصريف مياه الامطار لسنة 2019        | 03/2020      | 264,000             | 164,000         | 100,000                           | ***     | ***          | 20/02/2020                     | 09/03/2020                | 09/03/2020       | 22/05/2020                     | 12/06/2020                | 12/06/2020       | ***                 | 120 يوم         | ***                  | ***                            | ***                   | ***                    | ***                     | ***        | ***                               | ***                                                               | ***                                                       |
| 14  | تعبيد الطرقات لسنة 2018             | 01/2018      | 1 100,000           | 50,000          | ***                               | 800,000 | 300,000      | 05/02/2018                     | 07/03/2018                | 07/03/2018       | ***                            | ***                       | ***              | 240 يوم             | 1 086,000       | 15/06/2019           | ***                            | ***                   | ***                    | 26/11/2019              | 11/12/2019 | 26,00%                            | كان من المتوقع انتهاء الاشغال بتاريخ 08/02/2020 الا ان الاشغال شر |                                                           |
|     |                                     |              |                     |                 |                                   |         |              |                                |                           |                  |                                |                           |                  |                     |                 |                      |                                |                       |                        |                         |            |                                   | نظرا للصعوبات المالية التي مرت بها المقاوله -                     |                                                           |
|     |                                     |              |                     |                 |                                   |         |              |                                |                           |                  |                                |                           |                  |                     |                 |                      |                                |                       |                        |                         |            |                                   | نسبة تقدم الاشغال 40 % -استأنفت الاشغال بتاريخ 13/05/2020         |                                                           |

رئيس البلدية