

الولاية : بن عروس						
البلدية :حمام الشط						
كشف متابعة تنفيذ ميزانية التنمية بالبلديات لسنة 2018 و ما قبلها						
نسبة تقدم الانجاز		مستوى الانجاز بحساب كل مشروع			المشاريع المدرجة بالميزانية	اعتمادات العنوان الثاني غير المستهلكة و المخصصة للتنمية
المالي	المادي	انجاز فعلي	طلب عروض	دراسات		
90%	100%	X			انارة عمومية	12 000,000
90%	100%	x			بناء و تهيئة منشآت رياضية (تغشيب الملعب)	11 000,000
0%	20%	X			تعبيد الطرقات مشروع متواصل	152 000,000
0%	0%			x	تصريف مياه الامطار	100 000,000
						275 000,000

30 جويلية 2019

رئيس البلدية
 رئيس البلدية
 فتحي زقروبي

كشف متابعة تنفيذ ميزانية التنمية بالبلديات لسنة 2019 و ما قبلها						السوية . بن سروس البلدية : حمام الشط
نسبة تقدم الانجاز		مستوى الانجاز بحساب كل مشروع			المشاريع المدرجة بالميزانية	اعتمادات العنوان الثاني غير المستهلكة و المخصصة للتنمية
المالي	المادي	دراسات	طلب عروض	انجاز فعلي		
63%	63%	بصدد التعهد			اقتناء وسائل نقل	59 000,000
0%	0%			X	تصريف مياه الامطار	100 000,000
0%	0%	بصدد التعهد			اصلاح الطرقات و سدم الحفر	50 000,000
0%	0%	بصدد التعهد			تهيئة الحدائق العمومية	40 000,000
0%	0%	بصدد التعهد			نوادي الشباب و الطفولة	20 000,000
90%	100%	X			تجميل مداخل المدن	5 000,000
0%	0%	بصدد التعهد			ملاعب احياء	30 000,000
0%	0%			X	بناء محلات تجارية ببرج السدرية	95 000,000
100%	100%	X			اقتناء حاويات حديدية	2 300,000
0%	100%	X			الاشغال الاضافية لتهديب حي علي بالفالح	80 000,000
0%	0%			x	ترصيف الفسحة	40 000,000
20%	20%	بصدد التعهد			دراسات	16 000,000
100%	100%	x			اقتناء تجهيزات اعلامية	2 400,000
0%	70%	x			الري الالي	111 000,000
						650 700,000

03 ميسير 2019

رئيس البلدية
رئيس البلدية
مختص زقروية