

صفحة
.../...

كشف سنوي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

..... : الولايه
..... : البلديه

المشاريع Les projets			سنة البرمجة Année(s) de programmation			الكلفة Coût actualisé du projet (1b)			الكلفة Coût total du projet (1)			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)			المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)			المبلغ المتبقي المبرمج صرفة السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)			المبلغ الذي تم إعطاء الإن من لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)			مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au décembre 2021 31 (7)		
المشاريع الجديدة لسنة 2021						404,000			533,000						290,000			115,000			73,000			73,000			73,000		
مشاريع ذات صبغة محلية						404,000			533,000						290,000			115,000			73,000			73,000			73,000		
1- تعميد الطرقات برنامج 2021			2021			285			267						225			60			0,000			0,000			0,000		
2- تجميل مداخل المدن (الفسحة بنزهة السلطان)			2021			59			166						40			20			53,000			53,000			53,000		
3- تكملة تهيئة ملعب حي و حديقة بنهج قرطاج			2021			40			40						25			15			0,000			0,000			0,000		
4- اقتناء حاويات			2021			20			60						0			20			20,000			20,000			20,000		
مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة																													
1. مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز						1 473,000			1 443,000			428,000			955,000			90,000			952,000			952,000			952,000		
مشاريع ذات صبغة محلية						1 473,000			1 443,000			428,000			955,000			90,000			952,000			952,000			952,000		
1- تعميد الطرقات (الممر المؤدي الى الشاطئ)			2020			342			300			35			247			60			195,000			195,000			195,000		
2- تكملة تعميد الطرقات لسنة 2018			2020			50			50			5			45			0			50,000			50,000			50,000		
3- تكملة سوق يومي للخضر و الغلال 2019			2020			46			46			36			10			0			42,000			42,000			42,000		
4- تعميد الطرقات			2020			198			220			0			198			0			182,000			182,000			182,000		
5- تهيئة و صيانة الكورنيش			2020			328			300			178			150			0			115,000			115,000			115,000		
6- تكملة تجميل مداخل المدن			2020			50			50			0			20			30			20,000			20,000			20,000		
7- تجميل مداخل المدن (مدخل برج السدرية)			2020			51			50			21			30			0			51,000			51,000			51,000		
8- تصريف مياه الأمطار			2020			60			60			6			54			0			60,000			60,000			60,000		
9- التوزيع العمومي			2020			160			157			19			141			0			137,000			137,000			137,000		
10- اقتناء معدات نظافة			2020			30			30			0			30			0			0,000			0,000			0,000		
11- تركيز محطة فوطوضونية و التكييف بقاعة الافراح			2020			88			150			68			20			0			80,000			80,000			80,000		
12- مراجعة مثال التهيئة العمرانية			2020			50			10			40			10			0			0,000			0,000			0,000		
13- تطهير حي الزباني و المستقبل و مراکش			2020			20			20			20			0			0			20,000			20,000			20,000		
4- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني			2020			130			130			29			101			0			10,000			10,000			10,000		
تكملة سوق يومي للخضر و الغلال			2020			130			130			29			101			0			158			158			158		
2. مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز						1 829,000			1 901,000			393,000			762,000			748,000			958,000			958,000			958,000		
مشاريع ذات صبغة محلية						1 829,000			1 901,000			393,000			762,000			748,000			958,000			958,000			958,000		
صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار			2017			137			300			8			14			115			22,000			22,000			22,000		
تعميد الطرقات			2018			1 026			1 100			200			720			180			745,000			745,000			745,000		
سوق يومي للخضر و الغلال			2019			200			200			10			13			177			23,000			23,000			23,000		
تجميل مداخل المدن (ساحة الفسحة)			2019			201			201			0			10			191			10,000			10,000			10,000		
صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار			2019			265			100			175			5			85			158			158			158		
المجموع العام						3 836,00			4 007,00			2 951,00			1 933,00			838,00			2 113,00			2 113,00			2 113,00		

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافى فيفري 2022 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 2014/05/24
القابض البلدي

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من ينوبه)

18 FEB. 2022