

المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف سدا سي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

البلدية :									
المشاريع Les projets									
سنة البرمجة Année(s) de programmation									
الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)									
الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)									
المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)									
المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)									
المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)									
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)									
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)									
صيانة شبكة تصريف مياه الامطار									
تعميد الطرقات									
سوق يومي للخضر و الغلال									
تجميل مداخل المدن (ساحة الفسحة)									
صيانة شبكة تصريف مياه الامطار									
2- مشاريع الشراكة بين البلديات									
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى									
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
7- البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية									
2.7 برامج أخرى									
المجموع العام									
3 813,00									
3 921,00									
846,00									
1 930,00									
1 111,00									
1 380,00									
1 260,00									
2 115,00									

03 جويلية 2021

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)
رئيس البلدية
نزار مقري



هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

القاضي البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)



المبالغ تضمن بحساب الدينار "د"

كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021							الولاية :
صفحة							البلدية :
.../...							
المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			سنة البرمجة Année(s) de programmation	المشاريع Les projets
المبلغ الذي تم صرفه بالمسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ العائلي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suvantes (1b)-((3)+(2))=(4)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)			
			387,000	387,000			1- المشاريع الجديدة لسنة 2021
			387,000	387,000			1- مشاريع ذات صبغة محلية
			267	267	2021		تعميد الطرقات برنامج 2021
			60	60	2021		تجميل مداخل المدن (الساحة بنزهة السلطان)
			40	40	2021		تكملة تهيئة ملعب حي و حديقة بنهج قراج
			20	20	2021		اقتناء حاويات
							2- مشاريع الشراكة بين البلديات
							
							3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
							
							4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيكل الأخرى
							
							5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
							
							6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
							
							7- مشاريع مناطق التوسع (التمكين المحلي)
							
							8- البرامج الوطنية
							1.8 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
							
							2.8 برامج أخرى
							

كشف سدا سي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021

صفحة			الولاية :			البلدية :		
.../...								
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 30 juin 2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لمصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 30-06-2021 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planning des dépenses prévues dans le PAI 2021			سنة البرمجة Année(s) de programmation	التمويل Les projets	الولاية :
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)			
390,000	300,000	411,000	425,000	952,000	90,000	1 467,000	1 503,000	ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة
390,000	300,000	411,000	425,000	952,000	90,000	1 467,000	1 503,000	ب.1 مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز
60	0	111	35	247	60	342	300	1- مشاريع ذات صبغة محلية
0	0	0	5	45	0	50	50	تعميد الطرقات (العمر المؤدي الى الشاطئ)
20	20	20	36	10	0	46	46	تكملة تعبيد الطرقات لسنة 2018
181	181	181	0	198	0	198	220	تكملة سوق يومي للخضر و الغلال 2019
0	0	0	178	150	0	328	300	تعميد الطرقات
50	20	20	0	20	30	50	50	تهيئة و صيانة الكورنيش
25	25	25	21	30	0	51	50	تكملة تجميل مداخل المدن ساحة الفسحة 2019
34	34	34	6	54	0	60	60	تجميل مداخل المدن (مدخل برج السفيرة)
0	0	0	13	141	0	154	157	تصريف مياه الأمطار
0	0	0	0	0	0	0	60	التنوير العمومي
0	0	0	3	27	0	30	30	تهيئة فضاء المواطن و قسم الحلة المدنية
0	0	0	68	20	0	88	150	تهيئة قاعة الاجتماعات بقصر البلدية
0	0	0	40	10	0	50	10	تركيز محطة توطؤوضونية و التكيف بقاعة الإفراح
0	0	0	20	0	0	20	20	مراجعة مثال التهيئة العمرانية
20	20	20						تطهير حي الزباني و المستقبل و مراکش
								2- مشاريع الشراكة بين البلديات
								
								
								3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
								
								4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
								
								5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص
								
88	88	88	29	101	0	130	130	6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني
88	88	88	29	101	0	130	130	تكملة سوق يومي للخضر و الغلال
								7- البرامج الوطنية
								1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
								
								2.7 برامج أخرى
								
1 637,000	872,000	881,000	385,000	762,000	756,000	1 829,000	1 901,000	ب.2 مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
1 637,000	872,000	881,000	385,000	762,000	756,000	1 829,000	1 901,000	1- مشاريع ذات صبغة محلية