



الجمهورية التونسية
بلدية حمام الشط
المصلحة الفنية

ع 49/16.10

جدول قيادة لمتابعة المشاريع المنجزة لسنة 2018

ع/ر	اسم المشروع	مرجع الصفحة	تاريخ الاشهار بالصحافة	التاريخ الاقصى للقبول العروض	تاريخ فتح العروض	الاذن بانطلاق الاشغال	المدة التعاقدية	التاريخ الفعلي لانتهاء الاشغال	الاستلام الوقتي	الاستلام النهائي	التاريخ المؤمل لملف الختم على انظار اللجنة
01	تعبيد الطرقات البلدية لسنة 2018	طلب عروض 2018/01	2018/02/05	2018/03/07	2018/03/07	لم تنطلق الاشغال الى حدود توفر المساعدة الاستثنائية من المجلس الجهوي بين عروض	240 يوما	***	***	***	***
02	تهينة الارصفة	استشارة عدد 2018/02	2017/03/31	2018/01/06	2018/01/22	2018/03/05	120 يوما	2018/07/02	2018/08/08	2019/08/08	2019/10/08
03	تهينة الحدائق العمومية	استشارة عدد 2018/03	2018/02/09	2018/02/20	2018/02/21	2018/04/16	120 يوما	2018/07/23	2018/09/07	2019/09/07	2019/11/07
04	تجميل مداخل المدن	استشارة عدد 2018/07	2018/12/28	2018/01/30	2018/01/31	مارس 2019	120 يوما	من المؤمل انتهاء الاشغال في جويلية 2019	***	***	***
05	توسيع شبكة تصريف المياه المستعملة بحي علي بالفالح	استشارة عدد 2018/01	2018/01/03	2018/01/15	2018/01/16	2018/02/15	90 يوما	2018/04/27	2018/04/12	2019/04/12	***
06	تهينة و صيانة شبكة التنوير العمومي لسنة 2018	استشارة عدد 2018/04	2018/02/14	2018/02/26	2017/02/28	2018/10/29	100 يوما	2019/02/04	***	***	***

06 مارس 2019

رئيس البلدية
السائب العام

